



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERDELER	PV nagezien
Naam	Dekemmet
Datum	20/12/07
Handtekening	<i>[Handwritten Signature]</i>

EAN nr. : 3101039
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001 volgens : AREI art. 86 AREI art. 87 / AREI art. 270 AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : Nieuwe Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : Appartement 0205

Plaats van onderzoek : Strandlaan 338a Kepsnijde

Eigendom van : Van Olsberghe Brigitte

Opdrachtgever : Boudin Pasca Duinweg 60 8490 Jabbeke

Installateur : Idem

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : M. Vanclooster Datum van onderzoek : 11/12/07

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : 300mA

Hoofdbeveiliging : Zek. : Maatschappij Schak. : 2P40A 300mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : 2 x XVB aantal geleiders : 2+2 doorsnede : 20+35 mm²

Bovengronds net/ondergronds op bevoengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type (lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 6 mm² Spreidingswaarde : 3,6 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 8 Algemene isolatieweerstand : 250 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2P40A 300 mA bijkomende : 2P40A 30 mA
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen : OK

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

N | Badkamer nog te plaatsen

Mireille Vanclooster
 Inspecteur
 GSM 0496/29.01.02
 Fax 051/72.55.29
 Mireille.vanclooster@ocb.be

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 11/12/2008 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien~~ zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur
 de onderzoeker
[Handwritten Signature]

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 888 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005102/07/100