

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

0475 162 30 96

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 15/04057

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Vliesweg 2
Sint Jodenabdij

EIGENAAR: M^r Beloe
Adres: Rechtbank 233 Echeviele

OPDRACHTGEVER: BVBA Beloe
Adres: Cycluslaan 31, Schoneveld

INSTALLATEUR: idem
Adres: _____

BTW nr.: 452 185 195

STROOMLEVERANCIER: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 10/5/2004 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controletoezicht volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. 24. 231) (Voorschr. stroomiev.)

Aard installatie: Nieuwe uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring; Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3 x 230 V Bescherming van de aansluiting (aan de 40A)

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: 23 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING:

zie schema

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 26-05-2004

de aangestelde van de stroomleverancier

naam: Vandaele Tommy
handtekening: Vandaele T

PLUCHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 10/5/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ~~De installatie is niet conform.~~
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER 15 g... of
nr. + naam + handtekening

De directeur,