



N° 294-I



Pykonden !
ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

25 Jan gelobf.
Steenwaystraat 4 - 1820 Melis

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agré

Distributienetbeheerder :
Gestonnaire de réseau de distribution :

Nr teher :
N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 27.10615.1

| | |
|---|--|
| Aard onderzoek : AREI 86 87 88 95 97 270 271 276 TT TN IT | Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. |
| Nature du contrôle : RGIE | |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Tijdelijk : Temporaire : <input type="checkbox"/> | Kermisinstallatie : Install. Foraine : <input type="checkbox"/> | Indienststelling : Mise en service : <input checked="" type="checkbox"/> | Uitbreiding : Extension : <input type="checkbox"/> | Vernieuwing : Renouvellement : <input type="checkbox"/> |
|---|---|--|--|---|

Plaats van het onderzoek : VK Kerkhove De 129 8660 De Panne
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Geneve G. Adres :
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Villalobos Bekken v.v. BTW / TVA : 473-059-454
Datum van het onderzoek : Ik. / C.I. :
Date du contrôle : 12/05/06 2006 Inspecteur : Geddy

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : ... Max. beveiliging : max. 50A
Tension : Prot. maximale :

Aardelektrode : ... Isolatie : ... Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 2,7 Ohm Isolement : ... Nombre de tableaux :

| Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels | | Beschermde kringen - Circuits protégés : <u>16</u> | AREI / RGIE | | |
|--|------------|--|-------------|------------|------------|
| In (A) | Δ In (mA) | | 270 | 276 | |
| <u>63.4</u> | <u>300</u> | <u>...</u> | <u>...</u> | <u>...</u> | <u>...</u> |
| <u>63.4</u> | <u>30</u> | <u>...</u> | <u>...</u> | <u>...</u> | <u>...</u> |

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)
...
VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion
De installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - tijdelijk - in dienst gesteld worden - in dienst blijven.
L'installation est - n'est pas - conforme au RGIE et peut - ne peut pas - temporairement - être mise en service - rester en service.
Het einddraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen-voor de personen of goederen.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 12/05/2006
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
voor de technisch directeur, pour directeur technique,
de inspecteur: l'inspecteur:

NOTE AUX ENTRAÎNÉS : Conformément à l'art. 14 du décret du 11/02/04 et de l'art. 11 du Code de document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX ENTRAÎNÉS : Conformément à l'art. 14 du décret du 11/02/04 et de l'art. 11 du Code de document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX ENTRAÎNÉS : Conformément à l'art. 14 du décret du 11/02/04 et de l'art. 11 du Code de document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.