

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°:	204029	Datum verslag:	28/02/2019
Inspecteur:	Paternoster Michaël	Datum keuring:	28/02/2019
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Keuring N°:	201174
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek	Aanwezigen:	

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Nieuwpoortlaan 128 , 8660 De Panne		
Distributienetbeheerder:	Imewo (via Eandis)		
Teller n°:	5969423		
Index teller:	Dag: 19886,00	Nacht:	
EAN-code:			
Naam opdrachtgever:	Marro Michele	Adres opdrachtgever:	Nieuwpoortlaan 128, 8660 De Panne
Naam eigenaar:	Michele Marro	Adres eigenaar:	Nieuwpoortlaan 128, De Panne
Installateur:	Michele Marro		
BTW-n° of ID:			
Type lokaal:	Woning		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	2 x 230V	Max. beveiliging:	2 x 63 A	Meter - bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm ²
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	7

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
63 A	300mA	2	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	2	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 7	A - G	2,5mm ² , 6mm ²
Algemeen # 7	A - G	2,5mm ² , 6mm ²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	22,00	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	137,00	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:			Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 27/02/2044 (art. 271).
De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
Paternoster Michaël



ATECON vzw
Britselei 94 Bus 31
2000 Antwerpen
BTW-BE 0408.677.925
info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**ATECON**

N°618-INSP

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.09. : De E.V. zijn nog aan te sluiten na afwerking van de nutsleidingen (vb. CV - water - gas).
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.